



检 验 报 告

此报告为检验报告，仅供用于本公司，再次复印无效

No: 2018-b8G00045

检验报告编号: 2

可耐福新型建筑系统 (天津) 有限公司

产 品 名 称: 建筑用轻钢龙骨

受 检 单 位: /

生 产 单 位: 可耐福新型建筑系统 (天津) 有限公司

委 托 单 位: 可耐福新型建筑系统 (天津) 有限公司

检 验 类 别: 委托检验



专供 易办事 (北京) 科技有限公司 使用

天津市建筑工程质量检测中心有限公司



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

No: 2018-b8G00045

共 2 页第 1 页

产品名称	建筑用轻钢龙骨	商标	KNAUF	规格型号	QC 75×50×0.6
生产日期/批号	/				
委托单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
生产单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
任务来源	委托检验				
送样日期	2018. 10. 31	送样人员	/	样品到达日期	2018. 10. 31
样品数量	3 根	代表批量	2000m	样品等级	合格品
检验依据	GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》				
检验结论	经检验，所检项目符合 GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》标准。 （检验检测专用章） 签发日期：2018年11月08日				
备注	此栏空白				

批 准：

审 核：

主 检：

张子明 | 李强 | 李帅

天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

№: 2018-b8G00045

共 2 页第 2 页

共 2 页第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	结论
1	侧面平直度		mm	$\leq 1.0/1000$	0.5/1000	符合
2	底面平直度		mm	$\leq 2.0/1000$	0.6/1000	符合
3	断面尺寸	A	mm	≤ 0.5	0.3	符合
		B		≤ 1.0	0.5	符合
		C		≥ 6	6.2	符合
4	角度偏差		°	$\leq 1^{\circ} 30'$	$0^{\circ} 40'$	符合
5	弯曲内角半径		mm	≤ 1.50	1.50	符合
6	镀锌量测定		g/m^2	≥ 100	163	符合
7	外观质量		/	不允许有毛刺、变形、起皮、脱落, 黑斑 ≤ 3 处/m	符合	符合
8	墙体静载检验		mm	残余变形量 ≤ 2.0	0.2	符合
9	墙体抗冲击性试验		mm	残余变形量 ≤ 10.0	5.6	符合
以下空白						





检 验 报 告

此报告为检验报告复印件 原件存放于本公司 再次复印无效

No: 2018-b8G00047

检验报告复印件 2

可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

KNAUF NEW BUILDING SYSTEM (TIANJIN) CO., LTD

产品名称: 建筑用轻钢龙骨

受检单位: /

生产单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

委托单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

检验类别: 委托检验



专供 易办事(北京)科技有限公司 使用

天津市建筑工程质量检测中心有限公司



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

No: 2018-b8G00047

共 2 页第 1 页

产品名称	建筑用轻钢龙骨	商标	KNAUF	规格型号	QU 75×40×0.6
生产日期/批号	/				
委托单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
生产单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
任务来源	委托检验				
送样日期	2018.10.31	送样人员	/	样品到达日期	2018.10.31
样品数量	3 根	代表批量	2000m	样品等级	合格品
检验依据	GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》				
检验结论	经检验，所检项目符合 GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》标准。 （检验检测专用章） 签发日期：2018年11月08日				
备注	此栏空白				

批准：

审核：

主检：

张立 李强 李冲



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

№: 2018-b8G00047

共 2 页第 2 页

共 2 页第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	结论
1	侧面平直度		mm	$\leq 1.0/1000$	0.6/1000	符合
2	底面平直度		mm	$\leq 2.0/1000$	0.6/1000	符合
3	断面尺寸	A	mm	≤ 0.5	0.3	符合
		B		≤ 1.0	0.2	符合
4	角度偏差		°	$\leq 1^{\circ} 30'$	$0^{\circ} 45'$	符合
5	弯曲内角半径		mm	≤ 1.75	1.50	符合
6	镀锌量测定		g/m ²	≥ 100	142	符合
7	外观质量		/	不允许有毛刺、变形、起皮、脱落，黑斑 ≤ 3 处/m	符合	符合
8	墙体静载检验		mm	残余变形量 ≤ 2.0	0.2	符合
9	墙体抗冲击性试验		mm	残余变形量 ≤ 10.0	5.6	符合
以下空白						





检 验 报 告

此报告为检验报告复印件 原件存放于本公司 再次复印无效

No: 2018-b8G00041

检验报告复印件 2

可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

KNAUF NEW BUILDING SYSTEM (TIANJIN) CO., LTD

产品名称: 有隔间, 铝质轻钢龙骨-0.16

受检单位: /

生产单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

委托单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

检验类别: 委托检验



专供 易办事(北京)科技有限公司

使用

天津市建筑工程质量检测中心有限公司



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

№: 2018-b8G00041

共 2 页第 1 页

产品名称	建筑用轻钢龙骨	商标	KNAUF	规格型号	DC 60×27×0.6
生产日期/批号	/				
委托单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
生产单位名称及联系电话	可耐福石膏板（天津）有限公司 电话：13512280717				
任务来源	委托检验				
送样日期	2018. 10. 31	送样人员	/	样品到达日期	2018. 10. 31
样品数量	3 根	代表批量	2000m	样品等级	合格品
检验依据	GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》				
检验结论	经检验，所检项目符合 GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》标准。 （检验检测专用章） 签发日期：2018 年 11 月 08 日				
备注	此栏空白				




批准:

审核:

主检:





检 验 报 告

共 2 页第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	结论
1	侧面平直度		mm	≤1.5/1000	0.4/1000	符合
2	底面平直度		mm	≤1.5/1000	0.5/1000	符合
3	断面尺寸	A	mm	≤1.0	0.4	符合
		B		≤0.5	0.3	符合
		C		≥5	6.0	符合
		D		≥3	3.8	符合
4	角度偏差		°	≤1° 30′	0° 40′	符合
5	弯曲内角半径		mm	≤1.50	1.50	符合
6	镀锌量测定		g/m ²	≥100	173	符合
7	外观质量		/	不允许有毛刺、变形、起皮、脱落，黑斑≤3处/m	符合	符合
8	覆面龙骨静载检验		mm	加载挠度≤5.0	2.2	符合
				残余变形量≤1.0	0.3	符合
以下空白						



检 验 报 告

此报告为检验报告复印件 原件存放于本公司 再次复印无效

No: 2018-b8G00037
检验报告复印件 2

可耐福新型建筑系统(天津)有限公司
KNAUF NEW BUILDING SYSTEM (TIANJIN) CO., LTD

产 品 名 称: 建筑用轻钢龙骨

受 检 单 位: /

生 产 单 位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

委 托 单 位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

检 验 类 别: 委托检验

专供 易办事(北京)科技有限公司 使用



天津市建筑工程质量检测中心有限公司



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

No: 2018-b8G00037

共 2 页第 1 页

产品名称	建筑用轻钢龙骨	商标	KNAUF	规格型号	DU 28×27×0.5
生产日期/批号	/				
委托单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
生产单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
任务来源	委托检验				
送样日期	2018. 10. 31	送样人员	/	样品到达日期	2018. 10. 31
样品数量	3 根	代表批量	2000m	样品等级	合格品
检验依据	GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》				
检验结论	经检验，所检项目符合 GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》标准。 （检验检测专用章） 签发日期：2018 年 10 月 08 日				
备注	此栏空白				

批 准：

审 核：

主 检：

张明 李强 李冲

检测中
★
检验检测

天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

№: 2018-b8G00037

共 2 页第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	结论
1	侧面平直度		mm	≤1.5/1000	0.4/1000	符合
2	底面平直度		mm	≤1.5/1000	0.3/1000	符合
3	断面 尺寸	A	mm	≤0.5	0.3	符合
		B		≤1.0	0.2	符合
4	角度偏差		°	≤1° 30′	0° 40′	符合
5	弯曲内角半径		mm	≤1.50	1.50	符合
6	镀锌量测定		g/m ²	≥100	168	符合
7	外观质量		/	不允许有毛刺、变形、起皮、脱落，黑斑≤3处/m	符合	符合
以下空白						





检 验 报 告

此报告为检验报告复印件 原件存放于本公司 再次复印无效

No: 2018-b8G00029

检验报告复印件 2

可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

KNAUF NEW BUILDING SYSTEM (TIANJIN) CO., LTD

产品名称: 建筑用轻钢龙骨

受检单位: /

生产单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

委托单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

检验类别: 委托检验



专供 易办事(北京)科技有限公司 使用

天津市建筑工程质量检测中心有限公司



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

№: 2018-b8G00029

共 2 页第 1 页

产品名称	建筑用轻钢龙骨	商标	KNAUF	规格型号	DL 20×30×20× 0.45
生产日期/批号	/				
委托单位名称 及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
生产单位名称 及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
任务来源	委托检验				
送样日期	2018.10.31	送样人员	/	样品到达日期	2018.10.31
样品数量	3 根	代表批量	2000m	样品等级	合格品
检验依据	GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》				
检验结论	经检验，所检项目符合 GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》标准。 (检验检测专用章) 签发日期：2018年11月08日				
备注	此栏空白				

批 准:

审 核:

主 检:

[Signature]

[Signature]

[Signature]



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

No: 2018-b8G00029

共 2 页第 2 页

共 2 页第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	结论
1	断面尺寸	A	mm	≤ 0.5	0.2	符合
		B		≤ 1.0	0.5	符合
2	镀锌量测定		g/m^2	≥ 100	149	符合
3	外观质量		/	不允许有毛刺、变形、起皮、脱落，黑斑 <3 处/m	符合	符合
以下空白						

2018.11.27